

Inbetriebnahme- protokoll

Objektname: _____

Straße, Hausnr.: _____

Plz., Ort: _____

BMA Nr.: _____

Eigentümer/in: _____

Straße, Hausnr.: _____

Plz., Ort: _____

Nutzer/in _____

Straße, Hausnr.: _____

Plz, Ort: _____

Ansprechpartner: _____

(Bei mehreren Benutzern separates Blatt ausfüllen)

Errichterfirma: _____

Straße, Hausnr.: _____

Plz., Ort: _____

Ansprechpartner: _____

- Neuabnahme
- Erweiterung

Schutzkategorie nach DIN 14675

- Kategorie 1 Vollschutz
- Kategorie 2 Teilschutz
- Kategorie 3 Schutz der Fluchtwege
- Kategorie 4 Einrichtungsschutz

Projektierung

- Nachweis über die Zertifizierung der Errichterfirma nach DIN 14675
- Anschlussvertrag mit dem Konzessionsnehmer
- Die Planung des Brandmeldesystems mit Sicherheitsbereichen und Überwachungsumfang, Art und Umfang der Alarmierung, Leistungsmerkmale, Steuerung von Feuerschutzabschlüssen, Löschanlagen, Betriebseinrichtungen wurden der Feuerwehr Bottrop vorgelegt.
- Die Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen der Stadt Bottrop wurden eingehalten.
- Änderungen von den Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen der Stadt Bottrop wurden genehmigt.

(Die schriftliche Abstimmung mit der Feuerwehr Bottrop liegt als Anlage bei.)

Wartung:

- Wartung- und Instandhaltungsvertrag für die BMA ist mit einer zertifizierten Fachfirma abgeschlossen.

Firma: _____

Straße, Hausnr.: _____

Plz., Ort: _____

Betriebsbuch:

- Vorhanden
- Technische Störungen werden dezidiert als Störmeldungen an eine ständig besetzte Stelle nach VDE 0833 weitergeleitet.

Firma: _____

Straße, Hausnr.: _____

Plz., Ort: _____

Brandmeldezentrale:

Unterwiesene Personen

Name, Vorname: _____

Brandschutzeinrichtung über Brandfallsteuerung:

Sprinkleranlage

vorhanden nicht vorhanden

Löschanlage

Art der Löschanlage: _____

Ansteuerungsart: _____

- Alarmierungsanlage:
- optisch
 - akustische Rundsprechanlage
 - automatisch bei Auslösung
 - manuelle Auslösung
 - Besprechung am FIBS/FIZ
 - Dect-Telefon
 - Sonstige

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lüftungsanlage: | <input type="checkbox"/> automatische Abschaltung |
| | <input type="checkbox"/> manuelle Abschaltung |
| <input type="checkbox"/> RWA: | <input type="checkbox"/> automatische Abschaltung |
| | <input type="checkbox"/> manuelle Abschaltung |
| | <input type="checkbox"/> Steuerung am FIBS/FIZ |
| <input type="checkbox"/> Notabschaltung Photovoltaikanlagen | |
| <input type="checkbox"/> Aufzugssteuerung | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Anschaltung: _____ | |
| | _____ |

Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

Standort: _____

- FSD Edelstahlsäule
- Wandeinbau

FSD Sabotageüberwachung weitergeleitet an: _____

(VdS-anerkanntes Wach- und Sicherungsunternehmen)

- Vereinbarung Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) ist beigefügt und unterschrieben.

Feuerwehrinformations- und -bedienstelle (FIBS)/ Feuerwehrinformationszentrale (FIZ)

- vorhanden
- Beleuchtung über BMA gesteuert
- Beleuchtung über Bewegungsmelder
- Beleuchtung dauerhaft

Feuerwehrbedienfeld (FBF)

- Funktion geprüft
- im FIBS/FIZ verbaut
- Wandeinbau

Feuerwehrfreischaltelement (FSE)

- vorhanden
- Funktion überprüft

Standort: _____

Profilhalbzylinder der Schließung Feuerwehr Bottrop bereitgestellt

_____ Stück

Gebäudefunkanlage

- vorhanden
- Bedienfeld im FIBS/FIZ verbaut
- Bedienfeld Wandeinbau

Feuerwehrplan

- Abnahme durch 37/3.2 erfolgt
- liegt 1-fach im Objekt, 4-fach bei der Feuerwehr vor

Linienlaufkarten

- Abnahme durch 37/3.2 erfolgt
- liegt 2-fach laminiert im Objekt vor

Abnahme erfolgt

- ja nein

Frist zur Mängelbeseitigung: _____

Abnahmedatum: _____

Anwesende:

Name:	Firma:	Unterschrift:

Besonderheiten:

Mit Unterzeichnung des Inbetriebnahmeprotokolls durch die Feuerwehr Bottrop, – Abteilung 37/3.2 anlagentechnischer Brandschutz – wird die Abnahme und Betrieb bestätigt.

Bottrop, den

Bottrop, den

Unterschriftsberechtigter
der Firma

Unterschriftsberechtigter
Feuerwehr

bottrop.